

Oggetto: Progetto "Valorizzazione delle risorse idriche per l'ottimizzazione dell'acquacoltura in ambiente lacustre: realizzazione di un modello intensivo auto-depurante per l'ingrasso negli invasi aziendali (SAMPEI): Lavori di manutenzione straordinaria invaso e realizzazione bacino per l'impianto di Fitodepurazione".

Stazione Appaltante: Università degli Studi di Catania

Impresa: GENCO SRL con sede in Via Liguria n.3 - 93014 MUSSOMELI (CL) P.I. 01989330855

Contratto: Scrittura privata, Rep. n. 175/2023 del 06.07.2023 - prot. n.167785 del 11.07.2023
Importo contrattuale dei lavori € 168'230,40 + IVA al 22%, al netto del ribasso d'asta del 15,77%, comprensivo di € 4'585,62 + IVA al 22%, per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art. 102 comma 2 del d.lgs. 50/2016)

1. - Contratto:

Scrittura privata, Rep. n. 175/2023 del 06.07.2023 - prot. n.167785 del 11.07.2023
CUP G67B18000260009 - CIG 9688490ADD

2. - Somma autorizzata:

€ 168'230,40 (comprensivi di € 4'585,62 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) – IVA al 22%;

3. - Tempo utile per l'esecuzione dei lavori:

Stabilito dall'art. 16 del foglio del C.S.A. in giorni 40 (quaranta) naturali, successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori;

4. - Tempo occorso per l'esecuzione dei lavori:

- In data 16.05.2023 è stato redatto e sottoscritto dalle parti un Verbale di consegna lavori sotto riserva di legge, ai sensi dell'art. 32 c. 13 del D.Lgs 50/2016 e art. 5 D.M. n.49/2018, che prevedeva la data di ultimazione fissata per il 24.06.2023;
- in data 23.06.2023 la ditta GENCO S.R.L., nella persona del sig. Genco Giuseppe, ha chiesto una proroga al termine dei lavori causa problemi legati all'approvvigionamento di materiali previsti in progetto;
- in data 24.06.2023, il sottoscritto D.L., sentito il parere del R.U.P. ha concesso n.15 (quindici) giorni di proroga fissando la data di ultimazione dei lavori al 07.07.2023;
- in data 28.06.2023 la ditta GENCO S.R.L., nella persona del sig. Genco Giuseppe, ha chiesto una sospensione dei lavori causa problemi legati alla fornitura dei materiali occorrenti alla realizzazione dei nuovi bacini di fito-depurazione, prevista in progetto, chiedendo inoltre una proroga dei termini di ultimazione dei lavori;
- in data 29.06.2023 è stato redatto e sottoscritto dalle parti un Verbale di sospensione dei lavori a seguito della richiesta dell'impresa del 28.06.2023 rinviando l'inizio dei lavori al 28.08.2023;
- in data 28.08.2023, è stato redatto e sottoscritto dalle parti un Verbale di ripresa dei lavori che fissava la data di ultimazione al 05.10.2023;

- in data 29.09.2023 la ditta GENCO S.R.L., nella persona del sig. Genco Giuseppe, ha chiesto una proroga dei termini di ultimazione dei lavori causa mancata ultimazione dei lavori di impiantistica eseguiti da altra ditta che non ne permetteva il completamento dell'opera;
- in data 02.10.2023 è stato redatto e sottoscritto dalle parti un Verbale di proroga dei termini dei lavori a seguito della richiesta dell'impresa del 29.09.2023 rinviando l'inizio dei lavori al 23.10.2023;
- in data 11.10.2023 è stata redatta una perizia di variante in corso d'opera necessaria ad apportare delle migliorie alle lavorazioni originariamente previste in progetto, nell'intento di migliorare il rendimento e la qualità dei lavori previsti;
- il 13.10.2023, il R.U.P. approva la perizia di variante anzidetta;
- in data 24.10.2023 è stato redatto il certificato di collaudo e ultimazione dei lavori avvenuti il 23.10.2023 e quindi in tempo utile;
- il 17 novembre 2023, l'ACUC ha provveduto a trasmettere all'impresa appaltatrice l'atto di sottomissione (prot. n.0221529/2023) relativo ai lavori previsti in variante;
- durante il regolare svolgimento dei lavori è stata effettuata una contabilità dettagliata e riportata nel libretto delle misure e riepilogata nello Stato finale dei lavori.

5. – Importo dei lavori da liquidare all'impresa:

L'importo netto dei lavori di contratto ammontava a € 168'230,40 + IVA (al 22%) compreso € 4'585,62 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

2. - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

In seguito alle risultanze dei sopralluoghi eseguiti, il sottoscritto Direttore dei lavori.

VISTE le leggi e regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici.

CONSIDERATO:

- con i lavori di cui all'oggetto si sono ottenuti gli scopi prefissati;
- per l'impresa GENCO S.R.L. è stato ricevuto il DURC per liquidazione fattura;
- i lavori sono stati realizzati a regola d'arte;
- l'importo netto dei lavori da contratto, ammonta a 168'230,40 + IVA (al 22%), al netto del ribasso d'asta del 15,77 %, compreso € 4'585,62 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- in data 11.10.2023, è stato emesso il Certificato di Pagamento n.1 relativo al S.A.L. n.1, con lettera di trasmissione del 26.10.2023, prot. n. 210945, per un importo di € 165'800,00;
- in data 07.11.2023 è stata trasmessa all'ACUC la perizia di modifica del contratto, con lettera di trasmissione del 07.11.2023, prot. n.216027;
- in data 14.11.2023 è stato approvato l'atto di sottomissione di cui alla perizia di variante per un importo complessivo di € 184'625,04 al netto del ribasso d'asta del 15,77 % + IVA (al 22%);

- in data 28.11.2023 è stata trasmessa all'Impresa GENCO S.R.L. la lettera contratto, controfirmata dalle parti, relativa all'affidamento dei lavori complessivo, assunta in Repertorio Generale di Ateneo al n.324/2023.


CERTIFICA

che i lavori di cui sopra, eseguiti dall'impresa GENCO S.R.L. in base alla Scrittura privata, Rep. n. 175/2023 del 06.07.2023 - prot. n.167785 del 11.07.2023, sono stati regolarmente eseguiti e liquida l'importo netto in € 22'966,55 incluso IVA al 22% a saldo dei lavori eseguiti che può pagarsi all'impresa, salvo l'approvazione del presente atto.

Il pagamento del saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi di legge.

Catania. 28.11.2023

L'IMPRESA
GENCO S.R.L.



Visto: IL RUP
Dott. Ing. Piergiorgio Ricci

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name Piergiorgio Ricci.

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Geom. Francesco Conti

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name Geom. Francesco Conti.